

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทรัพย์ เจริญ - วัดป่าศรีเขต หมู่ที่ ๗,๙ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต.เขาวงกต	๘,๓๑๗,๐๐๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	สายทรัพย์เจริญ - วัดป่าศรีเขต หมู่ที่ ๗,๙ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต.เขาวงกต	๑๖ ธ.ค. ๖๕ - ๑๕ เม.ย. ๖๖	✓			กองช่าง	
๒.	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายคลองซาก หมู่ที่ ๔	๓๑๗,๙๒๗	-	สายคลองซาก หมู่ที่ ๔	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๓.	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายวังหมีตาย หมู่ที่ ๑๐	๔๙๗,๓๔๖	-	สายวังหมีตาย หมู่ที่ ๑๐	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๔.	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายหินหัก หมู่ที่ ๔	๑๖๐,๗๖๔	-	สายหินหัก หมู่ที่ ๔	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ภายในตำบลนายายอาม หมู่ที่ ๓-๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓-๑๕ ตำบลนายายอาม	๑๐-๓๐ พ.ย. ๖๕	✓			กองช่าง	
๖.	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ สาธารณะภายในเขต อบต.นายายอาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.นายายอาม	๔ ส.ค. - ๓ ต.ค. ๖๖	✓			กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์จันทร์ - วารือทิศ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	-	สายทรัพย์จันทร์ - วารือทิศ หมู่ที่ ๑๑	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๘.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสี่แยกห้วยหิน หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๑๓	๑,๒๕๙,๐๐๐	-	สายสี่แยกห้วยหิน หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๑๓	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๙.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข ๒๕๒๗) คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๓	๖๓๙,๐๐๐	-	คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๓	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดป่าธรรมสุข ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๓	๑,๒๗๓,๐๐๐	-	สายวัดป่าธรรมสุข ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๓	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองตาหุ่ง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	-	สายหนองตาหุ่ง หมู่ที่ ๖	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณประโยชน์ ถนนสาย หนองตาหุ่ง - ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	ถนนสายหนองตาหุ่ง - ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๓	-			✓	กองช่าง	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายตันกระบก – วัดป่าศรีเขต หมู่ที่ ๗	๓๖๑,๐๐๐	-	สายตันกระบก – วัดป่าศรีเขต หมู่ที่ ๗	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเข้าหมู่บ้านนาศรี หมู่ที่ ๑๒	๑,๔๖๕,๐๐๐	-	สายทางเข้าหมู่บ้าน นาศรี หมู่ที่ ๑๒	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๑๔	๑,๔๖๕,๐๐๐	-	สายหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๑๔	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยหิน หมู่ที่ ๖	๔๐๔,๐๐๐	-	สายห้วยหิน หมู่ที่ ๖	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายข้างวัดโพธิ์ลังกา หมู่ที่ ๑๓	๘๒๓,๐๐๐	-	สายข้างวัดโพธิ์ลังกา หมู่ที่ ๑๓	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๘.	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมไมไฟ สายห้วยปลาหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๔	๔๙๔,๖๑๗	-	สายห้วยปลาหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๔	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองโสม หมู่ที่ ๑๕	๔๔๙,๐๐๐	-	สายหนองโสม หมู่ที่ ๑๕	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๒๐.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน	๕๐,๐๐๐	-	อบต.นายายอาม	-			✓	กองช่าง	กันเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา มิตรภาพ ที่ ๑๗๑	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๒๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	โรงเรียนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๒๓.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม	๑,๓๕๐,๐๐๐	๙๕๗,๗๔๒.๑๒	โรงเรียนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๒๔.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	โรงเรียนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕.	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๗๘.๕๕	วัดคลองซาก ม.๔	๔-๙ พ.ย. ๖๕	✓			กองการศึกษาฯ	
๒๖.	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๕๐	อำเภอนายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๒๗.	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	วัดโพธิ์ลังกา	๑-๓๑ ส.ค. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๒๘.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชน ตำบลนายายอาม	๗๐,๐๐๐	๒๒,๓๐๐	อบต.นายายอาม	๙-๑๔ ม.ค. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๒๙.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด ตำบลนายายอาม	๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๖๘	อบต.นายายอาม	๑๕-๒๐ พ.ค. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๓๐.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอนายายอาม	๕๐,๐๐๐	-	อำเภอนายายอาม	-			✓	กองการศึกษาฯ	ชมรม อบต. ในพื้นที่ อ.นายายอาม มีมติดยเล็ก การจัด กิจกรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๓ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ถนนสุขุมวิทหน้า จุดคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๑๑	๒๐-๒๕ เม.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๓๒.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๕๑๐	อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี	๙-๑๑ ส.ค. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๓๓.	ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	๑๙ ก.ค. – ๑๗ ต.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๒.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔.	โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	พื้นที่ตำบล นายายอาม	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย.๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	อบต.นายายอาม	๑๐-๑๕ ก.ค. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๓๖.	จัดซื้อตู้อบแห้ง	๒๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.๖	๓๐ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพสธ.)	๓๐,๐๐๐	๘๕,๗๔๐	อบต.นายายอาม	๑ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย.๖๖	✓			สำนักปลัด	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.	๒๓๐,๐๐๐	๑๙๐,๔๘๐	จ.แพร่,จ.น่าน	๒๔-๒๗ ม.ค. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๓๙.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๔๔,๖๐๘	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๐.	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๖๓	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๑.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๕,๐๐๐	๒๕,๓๖๗	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๒.	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑๒๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๓.	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐	๗,๑๐๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๔.	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๕.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	๙๘,๓๐๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			สำนักปลัด	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๖.	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๐๐๐	๗,๗๗๐	อบต.นายายอาม	๒๔-๒๙ ส.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๗.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	อบต.นายายอาม	๒๗ ธ.ค.๖๕ - ๑ ม.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	
๔๘.	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	๘,๐๐๐	-	อบต.นายายอาม	-			✓	สำนักปลัด	กั้นเงิน กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน
๔๙.	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	๑๑,๐๐๐	๗,๘๐๐	อบต.นายายอาม	๒๔-๒๙ ส.ค.๖๖	✓			สำนักปลัด	
๕๐.	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปรบบดิจิตอล	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๒๔-๒๙ ส.ค. ๖๖	✓			สำนักปลัด	
๕๑.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	อบต.นายายอาม	๒๕-๓๐ ก.ค. ๖๖	✓			สำนักปลัด	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๒.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๒๕-๓๐ ก.ค. ๖๖	✓			กองคลัง	
๕๓.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๘๖,๕๕๙.๒๒	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองคลัง	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๕๔.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง	๙๑,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๗-๑๕ ส.ค. ๖๖	✓			กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕๕.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๑๙,๔๗๖	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๕๖.	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๕๗.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๑๑	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๕๘.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๔๒,๘๕๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๕๙.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๒๔-๒๙ ส.ค. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	
๖๐.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	๕,๗๐๐	๔,๓๐๐	อบต.นายายอาม	๒๔-๒๙ ส.ค. ๖๖	✓			กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๑.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๗,๔๘๔	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๒.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐,๐๐๐	๖,๙๖๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๓.	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๓๔๘	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๔.	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๕.	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๒๐,๐๐๐	๓๙,๑๙๔	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๖.	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๖๘	อบต.นายายอาม	๙-๑๗ ส.ค. ๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๗.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๑๗,๒๕๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองสาธารณสุขฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๕ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๘.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	๖,๘๔๓	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองช่าง	
๖๙.	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๗๑๘	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองช่าง	
๗๐.	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐	๔๑๗,๙๔๖.๕๕	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองช่าง	โอน งบประมาณ เพิ่มเติม
๗๑.	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๐,๗๕๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองช่าง	
๗๒.	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองช่าง	
๗๓.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐	๑๓,๒๘๐	อบต.นายายอาม	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			กองช่าง	